

APPENDICE 1

Sintesi aggiornata al I semestre 2023 delle attività di controllo svolte da Ispra a partire dal 2017.

- TAVOLA 1:** *Riepilogo Ispezioni Ordinarie e Straordinarie*
- TAVOLA 2:** *Riepilogo degli esiti dei campionamenti svolti da Arpa Puglia*
- TAVOLA 3:** *Stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017 (aggiornamento al I semestre 2023)*

TAVOLA 1
Riepilogo Ispezioni Ordinarie e Straordinarie

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2017	ordinaria (2° trim.)	18-20/07/2017	2/I 1/O 2/U	9		n. 1 area AFO1-2 scarico 6A1	n. 2 area IRF	46179 del 21/09/2017 (Invio Verbale**) 49005 del 05/10/2017	
	ordinaria (3° trim.)	25-27/10/2017	2/I 1/U	10		n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27AI n. 1 area LAF/DEC - scarico 29AI		55051 del 07/11/2017 (Invio Verbale**) 64712 del 27/12/2017	
	ordinaria (4° trim.)	29-30/11-01/12/2017	1/I 3/U	1		n. 1 scarico SF1 n. 1 scarico SF2	n. 1 CER120102 area LAF MM23E	22498 del 16/03/2018 23172 del 26/03/2018 (Invio CD)	
2018	ordinaria (1° trim.)	27-29/03/2018	2/I	3/I 11/C	n. 1 area AFO1 Campo di Colata - camino E111 n. 1 area AFO1 Cowpers - camino E134	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8A1 n. 1 area AFO4 - scarico parziale 12A1		38118 del 11/06/2018 38776 del 14/06/2018 (Invio CD)	
	ordinaria (2° trim.)	19-21/06/2018	2/I	4/I 9/C	n. 1 area AGL/2-Linea E - camino E315b (con rilevazione gas di combustione)	n. 1 area AFO4 - scarico parziale 8AI n. 1 area zincatura a caldo - scarico 27AI		59396 del 10/10/2018	59245 del 09/10/2018 (Proposta diffida)
	ordinaria (3° trim.)	09-12/10/2018	2/I	5/I 8/C		n. 1 area CCO5 - scarico 18A1 n. 1 area CCO1 - scarico 17A1 n. 1 area OG - scarico 16A1 n. 1 scarico SF1	n. 1 rifiuto area canale SF1	6123 del 11/02/2019	
	ordinaria (4° trim.)	12-13/12/2018	2/I	5/I		n. 1 scarico finale SF2 n. 3 area 12 acque di falda - PZ 12, PZ 7 e PZ 9 n. 1 area CCO/2-3-4 - scarico 74AI		6118 del 11/02/2019 (Invio Verbale**) 17913 del 27/03/2019	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2019	ordinaria (1° trim.)	20-22/03/2019	2/I 1/U	7/C	n. 1 area Acciaiera 2 - camino E551b*** (Prot. ISPRA 26194 del 16/04/2019)	n. 1 campione di acque da pozzo di emungimento Pz 3 codice AIA PZ2 n. 1 scarico parziale 40I n. 1 scarico finale SF1, ramo 1 (già interessato da dragaggio)		49172 del 08/08/2019	26469 del 18/04/2019 (Proposta diffida)
		24-28/06/2019	2/I	7/I 10/C	n. 1 camino E324 AGL2*** (Prot. ISPRA 54994 del 23/09/2019)	n. 1 scarico parziale 58AI; n. 1 percolato (acque reflue) pozzetto mix discariche; n. 1 pozzo 12 (AIA PZ11); n. 2 scarico parziale 8AI e 74AI; n. 1 scarico parziale 16AI; n. 1 scarico finale SF2; n. 2 piezometro PM5 e PV1***; n. 2 piezometro P6 NUOVO e P7*** (Prot. ISPRA 43833 del 12/07/2019)		59474 del 16/10/2019 60231 del 21/10/2019 (Invio CD)	
	ordinaria (3° trim.)	24-27/09/2019	2/I	5/I 9/C	Camini E312 e E424	n. 2 scarichi parziali 48AI e 29AI; n. 2 campioni di acque da pozzo di emungimento Pz 3 e Pz 27; n. 2 scarichi parziali 1A1 e 18AI (ARPA P); n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 2; n. 1 acque di falda pozzo emungimento Pz 9 (ARPA P)	n. 1 rifiuto da polveri MEEP del camino E312	14409 del 30/03/2020 14893 del 01/04/2020 (Invio allegati)	11552 del 09/03/2020 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	10-13/12/2019	2/I	6/C			n. 1 rifiuto Zona 2 CER 100214, fango AFO	17455 del 24/04/2020 18668 del 04/05/2020 (Invio allegati)	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2020	ordinaria° (1° trim.)	02-4/03/2020	1/I	2/I				13823 del 24/03/2020 15479 del 29/03/2021 (Invio integrazione)	
	ordinaria (2° trim.)	26/06/2020 In loco: 01-03/07/2020 17/07/2020	2/I	7/I		n. 2 P1 Nuovo e P11; n. 1 P3; n. 1 Modulo V5 (discarica RP); n. 2 P10 e P12; n. 2 P2 e P4; n. 2 P5 e P6 Nuovo; n. 3 scarichi parziali 58AI, 40AI e 27AI; n. 1 scarico parziale 74AI		46227 del 09/10/2020	
	straordinaria (3° trim.)	07-08/07/2020	1/I	3/I	--	--	--	44731 del 02/10/2020	37630 del 11/08/2020 (Nota Informativa) 44736 del 02/10/2020 (Proposta diffida) 53718 del 17/11/2020 (Notifica verbale accert.) 4916 del 04/02/2021 (Rapporto art. 17)
	ordinaria (3° trim.)	29/09/2020 In loco: 06-08/10/2020 12/10/2020	2/I	8/I 1/U	n. 1 camino E312 AGL2 n. 1 camino E312 AGL2 (bianco di campo) n. 1 camino E325 n. 1 camino E325 (bianco di campo) camini E424 e 428	Pz 15, pz 16, pz 19, scarichi parziali 48AI, 24AI, 8AI,40AI, 74AI, 1AI, 60AI-B, 62AI-A, 44AI, 2AI- 4; Piezometri PV1, PV2, PV2 Nuovo, PM5		7949 del 19/02/2021	
	ordinaria (4° trim.)	03/12/2020 22/12/2020	2/I	7/I 2/U	n. 1 camino E312 n. 1 bianco di campo	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		16015 del 31/03/2021	30522 del 09/06/2021 (Proposta diffida comunicazione ARPA Puglia prot. ISPRA 24486 del 13/05/2021)

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2021	ordinaria (1° trim.)	31/03/2021 In loco: 12-14/04/2021 20/04/2021	2/I	7/I 1/U	n. 2 camino E312; n. 1 camino E551b	scarichi parziali 27AI, 10AI, 1AI, 74AI, 76AI, 17AI, 40AI, 24AI; scarichi finali SF1 e SF2; P2 Nuovo, P4 Nuovo, P6 Nuovo e P5 Nuovo (discarica G2); P2 Nuovo e P4 Nuovo (discarica G3-V4); PV3, PV2, PV1, PM5, PZ15, PZ16, PZ19		35187 del 01/07/2021	
	ordinaria (2° trim.)	30/06/2021 In loco: 12-14/07/2021 16/07/2021	2/I	6/I, 1/U	n. 4 camino E425; n. 1 camino E437 (RdP non previsto)	acque sotterranee P1 Nuovo, P3 Nuovo, P12, P10, P11, Pozzo artesiano 3, P6, New 630 FP; percolato liquido discariche V5 e G2; scarichi parziali 1AI IN, 1AI, 11AI-B, 61AI-B, 2AI-7; scarico a ricircolo 2AI-5		48900 del 17/09/2021	
	ordinaria (3° trim.)	30/09/2021 In loco: 11-13/10/2021 15/10/2021	2/I, 1/U	6/I	camino E312	n. 2 scarichi finali SF1 e SF2		66492 del 15/12/2021	62242 del 23/11/2021 (Proposta diffida)
	ordinaria (4° trim.)	13/12/2021 In loco: 15-17/12/2021 21/12/2021	1/I, 1/U	7/I	camino E312			12135 del 07/03/2022	

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2022	ordinaria (1° trim.)	29/03/2022 <i>In loco:</i> 05-07/04/2022 12/04/2022	1/I, 2/U	6/I, 1/U	camino E424, bianco di campo; camino E525B, bianco di campo; camino E428, bianco di campo; camino E435	scarichi totali SF1 e SF2, scarichi 1AI (ingresso), 1AI (out), 76AI, 75AI, 11AIA, 17AI, 27AI, 40AI, 74AI, 10AI-A, 12AI-A, pozzi P2 nuovo, P3 nuovo, PV1, PV2, PV3 nuovo, P6 nuovo, P10, P11, P12		34511/2022 del 17/06/2022	34067/2022 del 15/06/2022 (Proposta diffida) 36167/2022 del 24/06/2022 (Proposta diffida) 38891/2022 del 08/07/2022 (Notifica verbale accert.) 54258/2022 del 04/10/2022 (Rapporto ex art. 17)
	ordinaria (2° trim.)	23/06/2022 <i>In loco:</i> 04-06/07/2022 14/07/2022	2/I, 1/U	4/I, 1/U	camini E114, E137, E324, E314B, E325, E315B	scarico 1AI IN, scarico 1AI OUT, Pozzo 1, Pozzo 4, Pozzo PM5 Pozzo P5 Nuovo		50713/2022 del 15/09/2022	
	ordinaria (3° trim.)	29/09/2022 <i>In loco:</i> 04-06/10/2022 12/10/2022	1/I, 2/U	6/I	camino E312	percolato Discarica V4, scarichi finali SF1 e SF2		71405/2022 del 27/12/2022	70741/2022 del 22/12/2022 (Proposta diffida) 6792/2023 del 08/02/2023 (Notifica verbale accert.)
	ordinaria (4° trim.)	25/11/2022 <i>In loco:</i> 30/11-02/12/2022 14/12/2022	3/I, 1/U	6/I, 3/U	n. 2 campionamenti camino E312			8675/2023 del 17/02/2023	8299/2023 del 16/02/2023 (Proposta diffida)

anno	tipologia	data	partecipanti/qualifica*		campionamenti effettuati dall'ARPA e matrice ambientale			documentazione trasmessa	
			ISPRA	ARPA Puglia	aria	acqua	suolo/rifiuti	rapporto conclusivo (prot. ISPRA)	altro
2023	ordinaria (1° trim.)	21/02/2023 <i>In loco:</i> 28/02-02/03/2023 22/03/2023	3/I, 1/U	8/I, 1/U	n. 4 campionamenti DECS camino E312, n. 1 camino E525; camini SME E551c, E111, E312	scarichi finali SF1 e SF2, scarichi parziali 76AI, 1AI-IN, 1AI, 10AI-A, 12AI-A, 24AI, 40AI, 74AI, 16AI, 17AI		27627/2023 del 22/05/2023	
	ordinaria (2° trim.)	22/05/2023 <i>In loco:</i> 24-25/05/2023 21/06/2023	3/I	5/I, 2/U	DECS Linea E e Linea D area AGL; Linea E e Linea D area AGL	Pozzo P22, PZ4, PZ30, PZ20, PZ7, PZ19		43867/2023 del 07/08/2023	43385/2023 del 04/08/2023 (Proposta diffida) 47228/2023 del 05/09/2023 (Notifica verbale accert.)

*: I = Ispettore; C = Personale attività campionamento; O = Osservatore; U = Uditore

** : Il verbale di ispezione viene trasmesso, di norma, unitamente al Rapporto conclusivo; in qualche caso viene anticipato al MiTE (ex MATTM), se richiesto dallo stesso.

***: Campionamenti effettuati successivamente alla visita ispettiva.

°: Sostituita con ispezione straordinaria

TAVOLA 2
Riepilogo dei campionamenti svolti da ARPA Puglia

anno	rif. ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2017	dal 18 al 20 luglio 2017	78391 del 22/12/2017	65118 del 28/12/2017	IRF scoria deferrizzata di acciaieria CER 100202		2291-2292/2017 Rev 0 del 23/11/2017	91/ST/17	
	dal 25 al 27 ottobre 2017			scarico parziale 27A1		3525/2017 Rev 0 del 23/11/2017	124/ST/2017 del 25/10/2017	
				scarico parziale 29A1		3532/2017 Rev 0	124/A/ST/2017 del 26/10/2017	
	da 29 novembre al 01 dicembre 2017	8616 del 09/02/2018	14800 del 12/02/2018	scarico finale SF1		3888-2017 Rev 0	145/ST/2017	
				scarico finale SF2		3917-2017 Rev 0	145/A/ST/2017	
		16993 del 19/03/2018	22729 del 19/03/2018	camino E714 CER 120102 polveri metalli ferrosi		3926-2017 Rev 0	145/B/ST/2017	
		30361 del 10/05/2018	32430 del 10/05/2018			3927-2017 Rev 0		
	2018	dal 27 al 29 marzo 2018	49877 del 30/07/2018	49169 del 30/07/2018	scarico idrico 8A1		4463/2018 Rev 1	43/ST/2018
scarico idrico 12A1						4614/2018 Rev 1	43/A/ST/2018	Sostituisce precedente RdP
camino E111 polveri						(n. 4) 4610-4611-4612-4613/2018 Rev 0	42/CRA/2018	Incluso bianco di campo (4610/2018 Rev 0)
camino E134 polveri						(n. 4) 4605-4606-4607-4608/2018 Rev 0	42/CRA/2018-A	Incluso bianco di campo (4605/2018 Rev 0)
dal 19 al 21 giugno 2018		84975 del 21/12/2018	72561 del 24/12/2018	scarico idrico 8A1		12173-2018 Rev 0	81/A/ST/2018	
				scarico idrico 27A1		12174/2018 Rev 0		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2018				camino E315 microinquinanti organici e gas combustione		12033-2018 Rev 0	76/CRA/2018	
						12034-2018 Rev 0		Bianco di campo
	dal 09 al 12 ottobre 2018	24056 del 01/04/2019	21580 del 01/04/2019	scarico parziale 16AI		21986/2018 Rev 0	128/D/ST/2018 dell'11/10/2018	
				scarico parziale 17AI		21889/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
				scarico parziale 18AI		21888/2018 Rev 0	128/C/ST/2018 dell'11/10/2018	
				rifiuto da operazioni di dragaggio canale SF1		21942-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	
			21941-2018 Rev 0					
		84974 del 21/12/2018	72552 del 24/12/2018	scarico finale SFI		21984/2018 Rev 0	128/D/ST/2018	
				rifiuto da operazioni di dragaggio canale SFI		21943-2018 Rev 0	128/B/ST/2018	Canale 1, lato asta deviata <i>Wet Sand</i>
			21944-2018 Rev 0		Canale 1, lato asta deviata <i>Filter Cake</i>			
	84976 del 21/12/2018	72571 del 24/12/2018	camino E312 PCDD/F e microinquinanti organici			22234-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	Bianco di campo
						22232-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 16/10/2018	
						22321-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 17/10/2018-A	
						22491-2018 Rev 0	115/CRA/18 del 18/10/2018-B	
	dal 12 al 13 dicembre 2018	7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico SF2	12/12/2018	26446-2018	161/ST/2018	
				scarico 74AI	13/12/2018	26581-2018	161/C/ST/18	
				acque sott. PZ12	13/12/2018	26571-2018	161/A/ST/18	
				acque sott. PZ7	13/12/2018	26574-2018	161/B/ST/18	
				acque sott. PZ9	13/12/2018	26575-2018	161/B/ST/18	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2019	dal 20 al 22 marzo 2019	76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	pozzo PZ3 (AIA PZ2)	21/03/2019	4126-2019	39/A/ST/2019	Aggiunta parametro PCDD/F
						4128-2019		
				scarico parz. 40AI	21/03/2019	4153-2019	39/B/ST/2019	
		7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico finale SF1	20/03/2019	4047-2019	39/ST/2019	Ramo 1, già interessato da dragaggio
		20664 del 02/04/2020 (Invio RdP)	14990 del 02/04/2020	camino E551b	02/04/2019	4903-2019	16/CRA/2019-A	
		29372 del 16/04/2019 (Invio Verbali)	26194 del 16/04/2019	camino E551b	02/04/2019	4904-2019	16/CRA/2019-B	
		20670 del 02/04/2020	14992 del 02/04/2020	camino E551b	03/04/2019	4918-2019	16/CRA/2019-A	Filtro x polveri totali
						4919-2019	16/CRA/2019-A	
						4920-2019	16/CRA/2019-B	
						4940-2019	16/CRA/2019-B	
	4930-2019							
	90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020			4932-2019			
	dal 24 al 28 giugno 2019	76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	scarico parziale 58AI	26/06/2019	11580-2019	81/C/ST/2019 81/D/ST/2019	
				percolato pz mix discariche (scarico)	25/06/2019	21007-2019	81/A/ST/2019	Assimilato a scarico acque reflue
		7052 del 04/02/2020	5082 del 04/02/2020	scarico parz. 8AI	25/06/2019	11527-2019	81/B/ST/2019	
				scarico parz. 74AI	25/06/2019	11526-2019	81/B/ST/2019	
				scarico parz. 16AI	28/06/2019	11810-2019	81/H/ST/2019	
				scarico finale SF2	27/06/2019	11704-2019	81/F/ST/2019	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2019		76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	pozzo 12 (AIA PZ11)	26/06/2019	11587-2019	81/E/ST/2019	
						11598-2019		
		52401 del 12/07/2019 (Invio Verbali) 76248 del 04/11/2020 (Invio RdP)	43833 del 12/07/2019 50921 del 04/11/2020	piezometro PM5	02/07/2019	12046-2019	84/ST/2019	
						12049-2019	84/ST/2019 81/E/ST/2019	
				piezometro PV1	02/07/2019	12047-2019	84/ST/2019	
						12050-2019	81/E/ST/2019	
				piezometro P6 Nuovo	04/07/2019	12290-2019	84/A/ST/2019	Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF
						12294-2019		Aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDA/FF.
				piezometro P7	04/07/2019	12291-2019	84/A/ST/2019	Ricampionamento diossine
						12296-2019	81/E/ST/2019	Ricampionamento diossine
		20664 del 02/04/2020 (Invio alcuni RdP) 20670 del 02/04/2020 (Invio Verbali ed Esiti E324 ed E702)67302 del 23/09/2019 (Invio Verbali)	14990 del 02/04/2020	camino E324	11/09/2019	17978-2019	66/CRA/2019-B	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702.
						17979-2019		Bianco di Campo
			14992 del 02/04/2020	camino E324 (AGL2) linea D	12/09/2019	19436-2019	66/CRA/2019-C	
						19437-2019		
		19438-2019						
		19439-2019						
		76248 del 04/11/2020 (Invio alcuni RdP)	50921 del 04/11/2020	camino E324 (AGL2) linea D e B. di campo		19435-2019	66/CRA/2019-D	
		90470 del 28/12/2020 (Invio RdP 19435 e 19434)	61296 del 28/12/2020					

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
2019						19434-2019			
				camino E702	NESSUN CAMPIONAMENTO (VD. NOTA)		66/CRA/2019-A	ISPRA, con nota 24000 del 10/04/2019, ha richiesto il campionamento dei camini E324 ed E702 .	
	dal 24 al 27 settembre 2019	76248 del 04/11/2020	50921 del 04/11/2020	scarico parziale 48AI	25/09/2019	18925-2019	130/C/ST/2019		
				scarico parziale 29AI	25/09/2019	18926-2019	130/C/ST/2019		
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbali e alcuni RdP)	5082 del 04/02/2020	pozzo emung. PZ3	24/09/2019	18843-2019	130/A/ST/2019	Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e PCDF.	
						18855-2019			
				pozzo emung. PZ27	24/09/2019	18844-2019			
						18857-2019			
				scarico parziale 1AI*	26/09/2019	19017-2019	130/E/ST/2019		* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione
						19019-2019			
				scarico parziale 18AI*	26/09/2019	19016-2019	130/E/ST/2019		* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione
		90470 del 28/12/2020 (Invio RdP 18855, 18857, 19023, 19024 del 2019)	61296 del 28/12/2020	pozzo PZ2 (AIA PZ1)	26/09/2019	19026-2019	130/D/ST/2019	Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia su propria iniziativa determina Boro, IPA e PCDD/F.	
						19023-2019	130/A/ST/2019		
					pozzo PZ9 (AIA PZ8)*	26/09/2019	19027-2019	130/D/ST/2019	* Iniziativa Arpa, ulteriore rispetto alla programmazione. Analiti previsti a pag. 82 del PMC. ARPA Puglia, su propria iniziativa, determina Boro, IPA e PCDD/F.
19024-2019									
	2310 del 14/01/2021	1347 del 14/01/2021	rifiuto da polveri MEEP camino E312	27/09/2019	19084-2019	130/F/ST/2019	ARPA PUGLIA: L'aliquota A verrà inviata al Laboratorio ARPA per l'analisi per ricerca di POPs e per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto compreso test di cessione per ammissibilità in discarica.		

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2019		90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020			19094-2019		
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbali e RT E312)	5082 del 04/02/2020	camino E312	28/10/2019	21046-2019	81/CRA/2019	
		20664 del 02/04/2020 (Invio alcuni RdP)	14990 del 02/04/2020			21050-2019		
		20670 del 02/04/2020 (Invio Esiti E312)	14992 del 02/04/2020	camino E312	27/11/2019	22716-2019	83/CRA/2019-A	
		76248 del 04/11/2020 (Invio RdP)	50921 del 04/11/2020	camino E312	26/11/2019	22717-2019	83/CRA/2019	
				camino E312	26/11/2019	22718-2019	83/CRA/2019	Bianco di Campo
		7052 del 04/02/2020 (Invio Verbale e RT E324)	5082 del 04/02/2020	camino E424	04/12/2019		90/CRA/19-A	
	dal 10 al 13 dicembre 2019	90470 del 28/12/2020	61296 del 28/12/2020	rifiuto fango AFO CER 100214 "Zona 2-codice AIA UP3"	11/12/2019	23434-2019 23435-2019	81/F/ST/2019	Campionamento per la caratterizzazione della pericolosità del rifiuto, compresi i test di cessione e i POP per ammissibilità in discarica.

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2020	dal 2 al 4 marzo 2020*	NESSUN CAMPIONAMENTO						
	dal 26 giugno 2020 al 17 luglio 2020 <i>Visita in loco: dall'1 al 3 luglio 2020</i>	4043 del 21/01/2021 (Invio Verbali e RdP)	2496 del 21/01/2021	piezometro P1 Nuovo	01/07/2020	9548-2020	78/ST/20	Su iniziativa di ARPA; aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB, PCDD/F, Selenio e Alluminio.
						9554-2020		
						14371-2020		
				piezometro P11		9551-2020		
						9555-2020		
				pozzo P3 Nuovo	02/07/2020	9649-2020	78/A/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.
				percolato modulo V5 discarica RP		9650-2020		
						9655-2020		
				pozzo P10	03/07/2020	9705-2020	78/B/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Alluminio, Berillio, Boro, Selenio, PCB, PCDD/F e PCB.
				pozzo P12		9707-2020		
						9706-2020		
				pozzo P2	03/06/2020	6677-2020	60/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB e PCDD/F. (Verbali inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).
						6691-2020		
				pozzo P4		6680-2020		
						6694-2020		
pozzo P5	04/06/2020	6783-2020	60/A/ST/20					
		6790-2020						
pozzo P6 Nuovo		6787-2020						
		6794-2020						

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note	
		prot. ARPA	prot. ISPRA						
2020				scarico parziale 58AI	06-07/07/2020	9851-2020	78/C/ST/20		
				scarico parziale 27AI		9847-2020	78/D/ST/20		
				scarico parziale 40AI		9866-2020	78/C/ST/20 78/E/ST/20		
				scarico 74AI	07-08/07/2020	9988-2020	78/E/ST/20 78/F/ST/2020		
	7-8/07/20	NESSUN CAMPIONAMENTO							
	dal 29 settembre al 12 ottobre Visita in loco: dal 6 all'8 ottobre 2020	4043 del 21/01/2021 (Invio Verbali e RdP) 37350 del 20/05/2021 (Invio altri RdP)	2496 del 21/01/2021 26036 del 20/05/2021		29/09/2020		132/A/ST/20		
				pozzo AIA PZ15 (17)	29/09/2020	16776-2020	132/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Boro, IPA e PCDD/FF.	
						16781-2020			
				pozzo AIA PZ16 (18)		16778-2020			
						16782-2020			
				pozzo AIA PZ19 (21)		16780-2020			
					16783-2020				
				scarico parziale 48AI	30/09/2020	16847-2020	132/B/ST/2020		
				scarico parziale 24AI		16848-2020			
				scarico parziale 8AI	30/09/2020	16888-2020	132/C/ST/2020		
				scarico parziale 40AI		16890-2020			
				scarico parziale 74AI	30/09/2020	16921-2020	132/D/ST/2020		
				scarico parziale 1AI		16922-2020			
				scarico parziale 60AI-B	01/10/2020	17083-2020	132/E/ST/2020		
				scarico parziale 62AI-A		17081-2020			
scarico parziale 44AI				05/10/2020	17219-2020	132/F/ST/20	ARPA Puglia: Non è stato possibile procedere al prelievo del campione dello scarico parziale 75AI in quanto risultava fermo per manutenzione straordinaria di una pompa adiacente lo scarico.		
scarico parziale 2AI-4	17218-2020								
camino E312, AGL 2	03/08/2020	12726-2020	97/ST/20	ARPA Puglia chiede che la postazione di lavoro in quota sia oggetto di interventi di manutenzione e chiede, inoltre, di ripristinare il sistema di scorrimento della sonda del DECS (vd. Verbale). Attività di campionamento associata ad attività di controllo.					
		12634-2020							
E312 bianco di campo		12647-2020							

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2020				camino E325, AGL2	02/09/2020	15293-2020	110/ST/20	Attività di campionamento associata ad attività di controllo.
				E325 bianco di campo				
				camino E312, AGL 2	03/09/2020 verificare data	14951-2020	111/ST/20	ARPA Puglia rileva che sono in corso i lavori sollecitati, di cui al Verbale 97/ST/20, ed il ripristino del sistema di scorrimento sarà eseguito dalla ditta già incaricata. Attività di campionamento associata ad attività di controllo.
				E312 bianco di campo		15296-2020		
						14952-2020		
				camino E424	06/10/2020	19249-2020	136/ST/20	Impianto di decapaggio fermo probabilmente per tutto il mese di ottobre.
				camino E428	07/10/2020	19250-2020	137/ST/20	ARPA Puglia: E' stata eseguita una misura aggiuntiva del parametro O2 presso la cabina SME del camino E424 per conferma dei valori registrati in parallelo dalle SME aziendale e dall'analizzatore di ARPA Puglia.
				PV1	13/10/2020 (previstil il 07/10/2020, posticipati vd. 132/G/ST/20)	17831-2020	132/I/ST/20	Su iniziativa di ARPA, aggiunta determinazione di Berillio, Boro, PCB ePCDD/F. (Verballi inviati successivamente con Nota ARPA Puglia prot. 74609 del 29/10/2020, prot. ISPRA 49753 del 29/10/2020).
						17837-2020 non disponibile		
				PV2		17832-2020		
		17839-2020						
	PV3 Nuovo	17829-2020						
			17835-2020	132/H/ST/20				
	PM5	17830-2020						
		17836-2020						
dal 3 al 22 dicembre 2020	90468 del 28/12/2020 (Invio Verbali)	61294 del 28/12/2020	SF1	01/12/2020	20805-2020	108/D/ST/2020		
			SF2		20806-2020			
			camino E312, AGL 2	11/11/2020	19646-2020	161/ST/2020		
			E312 bianco di campo		19677-2020			
	4043 del 21/01/2021 (Invio RdP)	2496 del 21/01/2021			19648-2020			

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note		
		prot. ARPA	prot. ISPRA							
2021	dal 31 marzo al 20 aprile 2021 Visita in loco: dal 12 al 14 aprile 2021	13089 del 23/02/2021 (Invio Verbale 15/CRA/21)	8457 del 23/02/2021	camino E312, AGL 2	08/02/2021	1574-2021	15/CRA/21			
				E312 bianco di campo		1575-2021	15/CRA/21			
		58329 del 25/08/2021 (Invio Verbale 22/CRA/21 e Rdp)	45109 del 26/08/2021	camino E312, AGL 2 (2' linea DECS)	08/03/2021	3365-2021	22/CRA/21	Gli esiti dei campionamenti sono inficiati da un guasto del sistema refrigerante a servizio del DECS riscontrato in sede di prelievo del campione. E' previsto un nuovo prelievo del campione in data 02/09/2021.		
				E312 bianco di campo (2' linea DECS)		3366-2021	22/CRA/21			
		48908 del 07/07/2021 (Invio Verbali e RdP)	36703 del 07/07/2021	scarico parziale 27AI	09/03/2021	3421-2021	59/A/ST/2021	* Annulla e sostituisce il precedente Rev 0 (che evidenziava un superamento del valore selenio), poiché il valore limite previsto si applica dal 01/07/2021.		
				scarico parziale 10AI		3425-2021				
				scarico parziale 1AI	3456-2021 Rev. 1	59/B/ST/2021				
				scarico parziale 74AI	3457-2021					
				scarico parziale 76AI	10/03/2021	3522-2021	59/C/ST/2021			
				scarico parziale 17AI		3523-2021				
				scarico parziale 40AI		3534-2021				
				scarico parziale 24AI		3535-2021				
				scarico finale SF1	11/03/2021	3605-2021	59/E/ST/2021			
				scarico finale SF2		3607-2021				
		58329 del 25/08/2021 (Invio Verbali)	45109 del 26/08/2021	P2 Nuovo (Discarica G2)	15/03/2021	non pervenuto	59/F/ST/2021	Mancato campionamento per indisponibilità fornitore terzo.		
				P4 Nuovo (Discarica G2)		non pervenuto				
				P6 Nuovo	16/03/2021	3825-2021*	59/G/ST/2021			
				P5 Nuovo		3826-2021*				
				77638 del 11/11/2021 (Invio Verbali e alcuni RdP)	60373 del 15/11/2021	P2 Nuovo (Discarica G3-V4)	17/03/2021		3960-2021 rev1*	59/H/ST/2021
				6422 del 27/01/2022 (Invio RdP con *)		P4 Nuovo (Discarica G3-V4)			3961-2021 rev1*	
	3289 del 28/01/2022	PV3	18/03/2021	4122-2021*	59/I/ST/2021					

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note		
		prot. ARPA	prot. ISPRA							
2021				PV2	22/03/2021	4123-2021*	59/L/ST/2021			
				PV1		4172-2021*				
				PM5		4173-2021*				
				PZ15 (pozzo 17)	23/03/2021	4197-2021*	59/M/ST/2021			
				PZ16 (pozzo 18)		4200-2021*				
				PZ19 (pozzo 21)		4203-2021*				
				camino E551b	13/04/2021	5297-2021*	33/CRA/21		Campionamento PCDD/F e microinquinanti organici	
				E551b bianco di campo		5298-2021*				
				camino E551b	14/04/2021	5423-2021*	33/CRA/21-A		Campionamento Polveri (PTS)	
				camino E551b		5425-2021*				
				camino E551b		5426-2021*				
				E551b bianco di campo		5427-2021*				
				camino E551b		5441-2021*	33/CRA/21-B			Campionamento Metalli
				E551b bianco di campo		5444-2021*				
				P1 NUOVO	11/05/2021	7735-2021*	108/ST/21			
				P3 NUOVO		7742-2021*				
	P12	13/05/2021	8010-2021*	108/A/ST/21						
	P10		8013-2021*							
	1AI IN	25/05/2021	8907-2021 Rev1	108/C/ST/21						
	1AI		8912-2021							
2AI-5	8969-2021		108/D/ST/21							
11AI-B	8908-2021		108/E/ST/21							
	dal 30 giugno al 16 luglio 2021									
	Visita in loco: dal 12 al 14 luglio 2021									

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2021				61AI-B	26/05/2021	9091-2021 Rev1	108/F/ST/21	
				2AI-7		9092-2021	108/G/ST/21	
				camino E425	05/07/2021	NON PREVISTO	72/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h
				camino E425	13/07/2021	12766-2021*	72/B/CRA/21	Controllo parametri IPA, COV
				E425 bianco di campo		12765-2021*		
				camino E425	14/07/2021	12915-2021	72/C/CRA/21	Controllo parametro Metalli
				E425 bianco di campo		12914-2021		
				camino E425	14/07/2021	12909-2021*	72/D/CRA/21	Controllo parametro polveri totali (PTS)
				E425 bianco di campo		12910-2021*		
				camino E425		12911-2021*		
				camino E425		12912-2021*		
				E425 bianco di campo lavaggio linee		12913-2021*		
				camino E437		NON PREVISTO	72/E/CRA/21	Analizzatore in continuo con Horiba PG 350 ca. 24h
				P11		12837-2021*	147/ST/21	
				pozzo artesano 3		12846-2021		
				P6 (monte UP3)	15/07/2021	13001-2021	147/A/ST/21	
				New 630 FP (valle UP3)		13002-2021		
				Discarica V5 RP		13003-2021	147/B/ST/21	
				Discarica G2 RNP		13004-2021		
				camino E312 (2' linea DECS)	04/08/2021	14294-2021	86/CRA/21	
				camino E312 (2' linea DECS)	02/09/2021		86/CRA/21-A	MANCATO CAMPIONAMENTO
				camino E312	02/09/2021		95/CRA/21	Mancato campionamento a causa rottura basamento motore vaglio a caldo E38 della linea E.

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2021				camino E312	06/09/2021	16310-2021	95/A/CRA/21	
				E312 bianco di campo		16311-2021		
				camino E312	19/09/2021		107/CRA/21	
	dal 30 settembre al 15 ottobre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbali)	60373 del 15/11/2021	scarico finale SF1	30/09/2021	18848-2021*	182/ST/2021	
				scarico finale SF2		18850-2021*		
	Visita in loco: dal 11 al 13 ottobre 2021	6422 del 27/01/2022 (Invio RdP con *)	3289 del 28/01/2022					
	dal 13 dicembre al 21 dicembre 2021	77638 del 11/11/2021 (Invio Verbale)	60373 del 15/11/2021	camino E312 bianco di campo	05/11/2021	21211-2021 21213-2021	113/CRA/2021	
Visita in loco: dal 15 al 17 dicembre 2021	6422 del 27/01/2022 (Invio RdP)	3289 del 28/01/2022						

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2022	dal 29 marzo al 12 aprile 2022 Visita in loco: dal 5 al 7 aprile 2022	33035 del 02/05/2022 (Invio Verbali e alcuni RdP) 44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali e RdP con *) 53571 del 27/07/2022 (Invio RdP con **)	24246 del 02/05/2022 34036 del 15/06/2022 42837 del 27/07/2022	camino E424 bianco di campo	14/03/2022	3059-2022	21/CRA/22-A	Motivo rev1: corretto arrotondamento del risultato
						3059-2022 rev1*		
						3061-2022		
						3063-2022		
				camino E525B bianco di campo	15/03/2022	3065-2022	20/CRA/22-A	Motivo rev1: errata indicazione del materiale da saggio
						3146-2022		
						3147-2022		
				camino E525B bianco di campo	16/03/2022	3147-2022 rev1*	20/CRA/22-B	Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
						3307-2022*		
						3307-2022 rev1*		
						3308-2022*		
						3308-2022 rev1*		
				scarico totale SF1	28/03/2022	3310-2022*	186/ST/2022/A	Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
						3310-2022 rev1*		
				scarico totale SF2	29/03/2022	3311-2022*	186/ST/2022/B	Motivo rev1: inserito risultato della singola determinazione
				scarico 1AI (ingresso)				
				scarico 1AI (out)	29/03/2022	3861-2022*	186/ST/2022/C	
				scarico 76AI				
				scarico 75AI	29/03/2022	3862-2022*	186/ST/2022/D	
				scarico 11AIA				
scarico 17AI	30/03/2022	3886-2022	186/ST/2022/E					
scarico 27AI								
scarico 40AI	30/03/2022	3887-2022*	186/ST/2022/G					
scarico 74AI								
scarico 10AI-A	31/03/2022	3888-2022*	186/ST/2022/H					
pozzo P2 nuovo								
pozzo P3 nuovo	04/04/2022	3896-2022*	194/ST/2022					
		3898-2022*						
		3934-2022*						
		3939-2022*						
		3973-2022*						
		3974-2022*						
		4002-2022*						
		4078-2022**						
		4079-2022**						

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2022	dal 29 marzo al 12 aprile 2022 Visita in loco: dal 5 al 7 aprile 2022	33035 del 02/05/2022 (Invio Verbali e alcuni RdP)	24246 del 02/05/2022	camino E428	06/04/2022	n.d.	34/CRA/22-A/B	Nota ARPA prot. 47446 del 29/06/2022: Invio RELAZIONE TECNICA E428
				pozzo PV1 (valle)	05/04/2022	4126-2022**	194/ST/2022/A	
				pozzo PV2 (valle)		4127-2022**		
				pozzo PV3 nuovo (valle)		4128-2022**		
		E428 bianco di campo	06/04/2022	4217-2022	34/CRA/22-C			
		camino E428		4218-2022				
		camino E428		4219-2022 4219-2022 rev1*				
		camino E428		4220-2022		Motivo rev1: corretto arrotondamento del risultato		
		camino E435	07/04/2022	n.d.	35/CRA/22-A/B			
		P6 Nuovo	06/04/2022	4185-2022**	194/ST/2022/B			
		pozzo P10	07/04/2022	4266-2022**	194/ST/2022/C			
		pozzo P11		4267-2022**				
		pozzo P12		4268-2022**				
		scarico 12Al-A	12/04/2022	4422-2022*	186/ST/2022/L			
	dal 23 giugno al 14 luglio 2022 Visita in loco: dal 4 al 6 luglio 2022	44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali) 48437 del 04/07/2022 (Invio RdP)	34036 del 15/06/2022	scarico 1Al (ingresso)	24-25/05/2022	8169-2022	186/M/ST/2022	CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DALL'ARPA PUGLIA SU RICHIESTA DELL'ISPRA, NOTA ISPRA PROT. 28182 DEL 18/05/2022
			37983 del 05/07/2022	scarico 1Al (out)		8170-2022	186/N/ST/2022	
		44535 del 15/06/2022 (Invio Verbali)	34036 del 15/06/2022	camino E114	11/04/2022	n.d.	36/CRA/22-A	
					15/04/2022		36/CRA/22-B	
				camino E137	13/04/2022	n.d.	38/CRA/22-A	
				camino E137	15/04/2022	n.d.	38/CRA/22-B	
camino E324		23/05/2022	n.d.	55/CRA/22-A				
		25/05/2022		55/CRA/22-B				

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
2022	dal 23 giugno al 14 luglio 2022 Visita in loco: dal 4 al 6 luglio 2022	EMAIL del 11/07/2022 61033 del 08/09/2022	49639 del 09/09/2023 smistata a VAL-RTEC il 13/03/2023	camino E314B	25-27/05/2022	n.d.	56/CRA/22-A/B	
				camino E325	13-15/06/2022	n.d.	59/CRA/22-A/B	
				camino E315B	15-17/06/2022	n.d.	61/CRA/22-A/B	
				Pozzo P1	04/07/2022	11490-2022	401/ST/22	
				Pozzo P4		11491-2022		
				Pozzo PM5	05/07/2022	11588-2022	401/TS/22-A	
				Pozzo P5 Nuovo	06/07/2022	11808-2022	401/TS/22-B	
	dal 29 settembre al 12 ottobre 2022 Visita in loco: dal 4 al 6 ottobre 2022	83507 del 09/12/2022	68117/2022 del 09/12/2022	camino E312 (PCDD/F, PCB, IPA)	09/08/2022	14612-2022	87/CRA/22-B	
				camino E312 bianco di campo		14613-2022	87/CRA/22-B	
		9755 del 10/02/2023*	7326/2023 del 10/02/2023*	percolato Discarica V4	26/09/2022	18089-2022	561/ST/2022	
				scarico finale SF1	05/10/2022	18827-2022	579/ST/2022	
				scarico finale SF2		18828-2022		
	dal 25 novembre al 14 dicembre 2022 Visita in loco: dal 30 novembre al 2 dicembre 2022	9755 del 10/02/2023*	7326/2023 del 10/02/2023*	camino E312 DECS	20/10/2022	19893-2022* 19894-2022*	111/CRA/22-A*	
		21406 del 29/03/2023**	16599/2023 del 29/03/2023	bianco di campo camino E312 DECS	21/12/2022	23298/2022** 23299/2022**	135/CRA/22-A*	

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note		
		prot. ARPA	prot. ISPRA							
2023	dal 21 febbraio al 22 marzo 2023 Visita in loco: dal 28 febbraio al 2 marzo 2023	25102 del 13/04/2023	19566/2023 del 13/04/2023	camino SME E551c	07/02/2023	Relazione SME	08/CRA/2023	QUAL2/AST		
		Email ARPA Puglia del 03/04/2023 (Invio verbali e 2 Relazioni verifiche QAL2/AST)	49347/2023 del 18/09/2023	scarico finale SF1	21/02/2023				120/ST/23	
				scarico finale SF2	22/02/2023				120/B/ST/23	
				scarico parziale 76AI	22/02/2023				120/C/ST/23	
				scarico parziale 1AI-IN	22/02/2023					
				scarico parziale 1AI	22/02/2023					
				scarico parziale 10AI-A	22/02/2023				120/D/ST/23	
				scarico parziale 12AI-A	22/02/2023					
				scarico parziale 24AI	23/02/2023				120/E/ST/23	
				scarico parziale 40AI	23/02/2023					
				scarico parziale 74AI	23/02/2023					
				scarico parziale 16AI	23/02/2023				120/F/ST/23	
				scarico parziale 17AI	23/02/2023					
				camino E525	13/03/2023-14/03/2023				21/CRA/23-A 21/CRA/23-B	
				BdC camino E312	21/12/2022-24/01/2023	23297/2022 725/2023			137/CRA/22-A 137/CRA/22-B	DECS
				BdC camino E312	24/01/2023-22/02/2023	724/2023 2036/2023			04/CRA/23-A 04/CRA/23-B	DECS
		camino E312	22/02/2023 22/03/2023	3837/2023			12/CRA/23-A 12/CRA/23-B	DECS		
camino E312	22/03/202 22/04/2023	6056/2023			27/CRA/23-A 27/CRA/23-B	DECS				
camino SME E111	01/03/2023	Relazione SME			15/CRA/23	QAL2/AST				
camino SME E312	09/03/2023	Relazione SME			17/CRA/23	QAL2/AST				
		61646 del 18/09/2023 (Invio alcuni RdP)								

anno	rif. Ispezione	nota trasmissione ARPA		area prelievo	data campionamento	rapporto di prova	verbale n.	note
		prot. ARPA	prot. ISPRA					
	dal 22/05/2023 al 21/06/2023 Visita in loco: 24- 25/05/2023	Email ARPA Puglia del 29/06/2023 (Invio verbali) 61646 del 18/09/2023 (Invio alcuni RdP)	49347/2023 del 18/09/2023	DECS Linea E e Linea D area AGL	19/04/2023 22/05/2023	9064/2023	43/CRA/23-A 43/CRA/23/-B	
Pozzo PZ2				23/05/2023		326/A/ST/23		
Pozzo PZ4								
Pozzo PZ30								
Pozzo PZ20						326/B/ST/23		
Pozzo PZ7								
Pozzo PZ19								
DECS Linea E e Linea D area AGL				22/05/2023 21/06/2023	11359/2023	61/CRA/23-A 61/CRA/23/-B		

TAVOLA 3
Stato di attuazione delle prescrizioni di cui al DPCM 29/09/2017
(Aggiornamento al I semestre 2023)

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizione n.6 del DPCM 14/03/2014 (nastri trasportatori)	Pr. 6 - Completa copertura nastri trasportatori e cadute	<p>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori.</p> <p>Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri fermi e non utilizzati. Un loro eventuale riavvio dovrà comunque essere subordinato alla preventiva realizzazione degli interventi previsti.</p> <p>Il Gestore può non realizzare l'intervento di chiusura dei nastri che ricadono in aree oggetto di interventi di copertura.</p>	<p>(31/07/2021 come da ordinanza n.02404/2021 del TAR Lazio, che ha sospeso gli effetti del DM 112/2021 in relazione alla scadenza del 30/04/2021 per i nastri in piano, confermata dalla sentenza n.9220/2021 del 04/08/2021)</p> <p style="text-align: center;">ATTUATA</p>	Rapporto prot. n. 2218 – 24/01/2022
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Edificio FC1 e Sili Cec	<p>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti.</p>	31/12/2018 ATTUATA	Rapporto prot. n. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - Stock House 4			Rapporto prot. n. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - OMO/2	<p>Con riferimento alla depolverazione dell'edificio OMO, la cui chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali, della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.</p>		Rapporto prot. n. 46650 del 29/07/2019
	Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione materiale polverulento - PCI	<p>Con riferimento alla chiusura dell'edificio PCI, si riconosce al Gestore la possibilità di proporre all'ISPRA una relazione tecnica sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale dell'edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne dà comunicazione al Gestore, entro i successivi trenta giorni.</p>		Rapporto prot. n. 46650 del 29/07/2019

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 5-6	Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 5-6	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.	(42 mesi dal subentro) 30/04/2022 Nuova scadenza 22/02/2023 come da DM n. 169 del 28/04/2022 ATTUATA	Rapporto prot. n. 34921 del 26/06/2023
Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 - Batterie 3-4		Il riavvio delle Batterie n. 3-4, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta di AM InvestCo Italy S.r.l., previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:	Batterie 3-4: Impianti fermi	
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 rifacimento refrattari	Rifacimento completo dei refrattari;		
	Pr. 49 - Batterie 3-4 Costruzione nuova Doccia	- Costruzione nuova doccia per garantire rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		
	Pr. 42 - Batterie 3-4 Costruzione nuovo filtro	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino;		
	Pr. 16.e - Batterie 3-4 sistema regolazione pressione	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;		
	Pr.37 - Batterie 3-4 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA		

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
Prescrizioni n. 16.f -37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie 9-10		Il riavvio delle Batterie n. 9-10 potrà avvenire previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:	ATTUATA Solo per la BATTERIA 9 Batteria 10 non attiva	Rapporto prot. 9654 del 01/03/2021
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Completamento rifacimento	- Batteria n. 9 completamento del rifacimento dei refrattari a lotti;		
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 Rifacimento refrattari	- Batteria n. 10 conclusione del rifacimento completo dei refrattari;		
	Pr.49 - Batteria 9-10 Installazione nuova doccia n.5	- Costruzione nuova doccia 5 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		
	Pr. 42 - Batteria 9-10 Costruzione nuovo filtro n.5	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E425, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;		
	Pr. 16.f - Batteria 9-10 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;		
	Pr.37 - Batteria 9-10 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione cappe mobili lato TNA	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA, con le seguenti scadenze: - garantire la piena operatività delle cappe mobili sull'area lato TNA - effettuare le operazioni di svuotamento delle paiole esclusivamente nell'area lato TNA dotata di cappe mobili	ATTUATA	Rapporto prot. 46650 del 29/07/2019

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere frangivento (scadenza avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza intervento : 48 mesi [*])	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	(48 mesi dal subentro) 31/10/2022 ATTUATA	Rapporto prot. 65478 del 25/11/2022
	Pr. 16h/70c1 - area GRF: procedura operativa per gestione barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinata alla attuazione della relativa procedura di gestione ATTUATA	Rapporto prot. 65478 del 25/11/2022
Prescrizione n. 16l del DPCM 14/03/2014 Batteria 11	Pr. 16.l - Fermata batteria 11	Il Gestore deve avviare le procedure per la fermata in tempo utile al fine di garantirne l'arresto entro la data prevista	31/03/2020 ATTUATA	Verifica preliminare spegnimento durante Visita Ispettiva Il trimestrale 2020 e successiva verifica di ottemperanza con emissione Rapporto prot. n. 39047 del 19/07/21
		Il riavvio delle Batteria n. 11, dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:	Impianti fermi	
	Pr. 16.l - Batteria 11 Rifacimento refrattari	- Rifacimento completo dei refrattari;		

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Pr. 49 - Batteria 11 Installazione nuova doccia n.6	- Costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite per le polveri di 25 g/t coke;		
	Pr. 16.l - Batteria 11 sistema regolaz. pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;		
	Pr. 37 - Batteria 11 miglior. sistema di aspirazione. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		
Prescrizioni n. 16.m)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n. 7-8 e doccia 4 bis		Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:	ATTUATA	Rapporto n. 58541 del 04/11/2021
	Pr. 49 - Batteria 7-8 Instal. nuova doccia n.4.bis	- Costruzione nuova doccia 4 bis per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;		
	Pr. 42 - Batteria 7-8 Costruzione nuovo filtro n.4	- Rispetto del limite per le polveri di 8 mg/Nm3 al camino E424, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;		
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;		
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		
	Pr. 16.m - Batteria 7-8 sistema regolaz. Pressione ai forni	- Installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni ;		

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Pr. 37 - Batteria 7-8 miglior. sistema di aspir. allo sfornamento	- Miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6		Il Gestore deve realizzare gli interventi di seguito riportati:	ATTUATA	Rapporto n. 3425 del 28/01/2022
	Pr. 49 - Batteria 12 Installazione nuova doccia 6	- costruzione nuova doccia 6 per garantire rispetto limite polveri di 25 g/t coke;		
	Pr. 42 - Batteria 12 Costruzione nuovo filtro	- rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm3 al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche;		
	Pr. 16.o - Batteria 12 sistema regolaz. Pressione ai forni	- installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni;		
	Pr. 37 - Batteria 12 miglior. sistema di aspir. allo sforn.	- miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA.		
Prescrizione n. 18 Altoforno (AFO) 3	Pr.18 - Demolizione AFO/3 (scadenza presentazione piano di demolizione : entro 12 mesi dal subentro, scadenza intervento : 42 mesi)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	Scadenza DPCM 30/04/2022 Nuova scadenza 21/10/2022 come da DM n. 169 del 28/04/2022 Attuata limitatamente alla demolizione delle strutture/rivestimenti di AFO3, inclusi i cowpers. In corso di ultimazione	Report di verifica di ottemperanza in corso di predisposizione a valle del sopralluogo Ispra del 26 ottobre 2022 Inviata nota prot.65798 del 29/11/2022 con richiesta di acquisire evidenze sul definitivo completamento liberazione area.

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
			liberazione dell'area dai residui di taglio del materiale ferroso sulla platea di fondazione dell'altoforno, con previsione di ultimazione dell'intervento entro dicembre 2023 (rif. DIR 320/2023 del 10/07/2023).	
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno (AFO) 5	(scadenza : 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere)	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali	Impianti fermi	
		Il riavvio dell'Altoforno 5 dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente su apposita richiesta del Gestore, previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento di tutti gli interventi di seguito riportati:		
	Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5	- l'installazione del sistema di condensazione dei vapori loppa;		
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno (AFO) 5	(scadenza : 6 mesi prima dell'avvio delle attività di cantiere)	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma complessivo degli interventi comprensivo degli elaborati progettuali - l'installazione del sistema di depolverazione del campo di colata	Impianti fermi	

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
		<ul style="list-style-type: none"> - gli interventi di copertura dei nastri trasportatori associati al funzionamento dell'AFO 5; - la chiusura degli edifici in cui avviene la gestione dei materiali polverulenti associati all'AFO 5; - interventi per l'efficientamento energetico; - interventi per l'adeguamento ai valori limite di emissione prescritti allo scarico 9AI 		
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione	Pr. 55-57 area AGL: Installazione filtri a maniche prima linea (Linea E)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento per l'installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell'impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014	31/12/2021 ATTUATA	Rapporto n. 132423 del 28/01/2022
	Pr. 55-57 Installazione filtri a maniche seconda linea (Linea D)	Installazione prevista in caso di mancata fermata della linea.	Avvio lavori entro il 30.06.2021 In corso di attuazione Con DIR 398/2022 acquisita al prot. Ispra 39349 del 12/07/2022 il Gestore ha comunicato la messa in esercizio di uno dei due filtri a manica per la linea D.	Verifica di Vigilanza inoltrata con prot. 12500 del 09/03/2023 (sui 55-57 Filtri Meros). Ultima Verifica di Vigilanza inoltrata con prot. 30078 del 01/06/2023 (sui 55-57 Filtri Meros).
Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017 Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento	Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 591/2019 del 28/10/2019). Report Ispra Vigilanza prot. n. 41508 - 30/07/21 Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 27/03/2023

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	(scadenza: entro 12 mesi dal subentro)			con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 16875/2023 del 30/03/2023 segnalando criticità al completamento. Ultima Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 22/06/2023 con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 35606/2023 del 28/06/2023.
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017 Piano di efficientamento energetico	Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento energetico» (scadenza : entro 12 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.	(12 mesi dal subentro) 31/10/2019 limitatamente al termine di trasmissione del piano In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento a DIR 580/2019 del 25/10/2019. Report Ispra Vigilanza prot. n. 41508 - 30/07/21 Ultima Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 27/03/2023 con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 16875/2023 del 30/03/2023 segnalando criticità al completamento.
Art.7 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017 (scadenza : 30/09/2018)	Relazione di riferimento Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all'art. 29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06, uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile 2017, a favore della Provincia di Taranto	30/09/2018 ATTUATA	DIR 353/2018 del 12/06/2018 DIR 450/2018 del 27/07/2018 DIR 72/2018 del 8/12/2018 DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 347/2019 del 18/06/2019
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere	(6 mesi dal subentro) 30/04/2019 limitatamente al termine di presentazione del piano In corso di attuazione	Limitatamente al rispetto dei termini di trasmissione del piano fare riferimento alla DIR 246/2019 del 30/04/2019 DIR 573/2019 del 22/10/2019. Report Ispra Vigilanza prot. n. 58586 - 25/10/2022.

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	(scadenza : entro 6 mesi dal subentro)			Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 27/03/2023 con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 16872/2023 del 30/03/2023 segnalando criticità al completamento. Ultima Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 22/06/2023 con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 35606/2023 del 28/06/2023.
Prescrizioni P128, P133, P134, P135, P136, P137, P140, P141, P143 e P172 DVA- DEC- 450-2011	Pr. Parte I- AIA2011 - Adeguamento depositi temporanei	Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di adeguamento	31/12/2018 ATTUATA	Verifiche a campione svolte nel corso delle visite ispettive ordinarie sull'esercizio in AIA dell'impianto
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Allegato I - Pr.UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.		Rapporto 2020/20421 del 14/05/2020
Prescrizione UA4 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA4 - Intervento di dismissione serbatoio S3	Dismissione del serbatoio S3 - 92		Rapporto n.46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA26 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA26/Fase2 - indagini di caratterizzazione ambientale area PFU	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		Rapporto n. 46650 del 29/07/2019
Prescrizione UA27 fase 2 del Piano rifiuti	Pr. UA27/Fase2 - indagini di caratterizzazione	Al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale		Rapporto n. 46650 del 29/07/2019

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	ambientale area traversine			
Prescrizione UP2 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP2 - Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale	Rimozione del cumulo di polveri e scaglie presente nell'area parchi primari	30/06/22 (DM n. 540 del 21/12/2021) ATTUATA come da comunicazione di Ilva in A.S. (Commissari Straordinari) del 12 aprile 2022 in riferimento alla comunicazione del Gestore DIR 212/2022 del 4 aprile 2022	Rapporto di verifica di ottemperanza trasmesso con nota prot. Ispra 39955 del 14/07/20 a seguito di sopralluogo effettuato in data 25/05/2022
Prescrizione UP3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP3 - Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO" - porzione non aeree escluse	Gestione dei materiali costituiti da "fanghi ACC-PAF e AFO"	Con nota DIR 638 del 25/11/22 la Società chiede ai Commissari Ilva di presentare istanza di differimento dei termini di scadenza. Nota 152829 del 5/12/2022 del MASE di convocazione CDS per 15 dicembre 2022. Con nota prot. 165848 del 30/12/2022, il MASE ha trasmesso copia del DM n. 546 del 29 dicembre 2022 di adozione delle determinazioni	Report di vigilanza prot. 63722 del 16/11/2022 Nota Ispra 64956 del 23 novembre 2022 Report ISPRA prot.68159 del 12/12/2022 Segnalate possibili criticità con prott. nn.7840 e 7842 del 14/02/2023. Ultima Verifica di vigilanza Ispra effettuata in data 12/05/2023 con Rapporto di vigilanza emesso con prot. 32457/2023 del 14/06/2023.

N. prescriz. AIA	Prescrizione/ Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA (numero di protocollo): verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
			<p> motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 15 dicembre 2022, con accoglimento della richiesta di proroga dei termini (31 marzo 2024 per attività D15 e 31 marzo 2026 per attività R13).</p> <p>In corso di attuazione</p>	
<p>Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti</p>	<p>Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio e successiva chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae"</p>	<p>Intervento di chiusura della discarica G2 (discarica per rifiuti non pericolosi)</p>	<p>31/12/2018 modificata dal D.M. 362 del 28/12/2018 31/05/2019 ATTUATA</p>	<p>Rapporto n. 20421 del 14/05/2020 (acquisita il 10/09/2021, al prot. MATTM/96638)</p>
<p>Prescrizione UP8 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti</p>	<p>UP8 - Discarica per rifiuti pericolosi ex 2^ categoria tipo C denominata "Nuove Vasche"</p>	<p>Il gestore curerà la post gestione della discarica per rifiuti pericolosi secondo il Piano di adeguamento di cui alla nota DIR 123 del 27.03.2014, approvata dalla Provincia di Taranto con determinazione Dirigenziale n.39 del 6.03.2008 e procederà alla chiusura di cui è stata avanzata istanza di avvio con la suddetta nota</p>	<p>ATTUATA</p>	<p>Rapporto n. 39652 del 19/06/2018</p>

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento e stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Copertura Parco Minerale	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	31/10/2021 ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza sul raggiungimento dell'obiettivo ambientale intermedio 100% copertura Parco Minerale e 50 % copertura parco fossile (Rapporto Ispra intermedio del 18-21/02/2020 e verifica di ottemperanza inviata congiuntamente con nota prot.2810 del 26 gennaio 2022)
	Copertura Parco Fossile		31/10/2021 ATTUATA	Rapporto prot. n. 2810 del 26/01/2022
	Pr. 1-UA7 - Trattamento acque meteoriche in area Parchi Primari (attività subordinata alla copertura)		31/01/2022 ATTUATA	Rapporto prot. 31761 del 03/06/2022
	Misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale - Pump&Treat		Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat" , in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata.	31/12/2018 ATTUATA

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento e stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Pump&Treat -Scarichi (scadenza : entro tre mesi dalla realizzazione interventi)	Il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione dell’intervento "pump&treat", le coordinate geografiche e l’ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l’indicazione dello scarico finale.	ATTUATA	DIR 339/2018 del 7/06/2018
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Loppa)	Copertura Parchi Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord	Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.	realizzazione: 30/04/2022 (42 mesi da subentro) ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40873 del 18/07/22 a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Trattamento acque delle coperture Parco AGL/N AGL/S, OMO e Parco loppa		agosto 2023 ATTUATA per Parco AGL/S e Parco Loppa (AM9 - fase 1) In corso di attuazione per Parco AGL/N e Parco OMO (AM10)	Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio –AM9 fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022 Inoltrata Verifica di Vigilanza nell’ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento. Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell’ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.
	Proposta di eventuali modifiche al progetto	Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013, fermo restando la copertura.	ATTUATA	DIR 185/2018 del 29/03/2018 DIR 640/2018 del 31/10/2018

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017/Decreti di differimento e stato di attuazione	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	Parco Loppa pavimentazione e installazione barriere frangivento	Per il Parco Loppa, il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento di confinamento, mediante l'istallazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 2 alla domanda di AIA.	Realizzazione entro 30/04/2022 (42 mesi da subentro) ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40837 del 18/07/22 a seguito di sopralluogo effettuato in data 16 - 17/06/2022
	Procedura operativa per garantire l'efficacia della barriera	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una proposta di procedura operativa al fine di garantire l'efficienza della barriera frangivento, prevedendo un adeguato livello di pulizia e di manutenzione della rete.	Entro 3 mesi dalla realizzazione ATTUATA Procedura trasmessa con DIR 379/2022 del 30/06/2022 (prot. Ispra 37370 del 1 luglio 2022)	Esiti confronto tecnico Protocollo Ispra 58838/2022 del 25/10/2022

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze	Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche II sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023 ATTUATA solo secondo sporgente Comunicazione DIR 395/2022 prot. n 38759 del 08/07/2022	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022. Sopralluogo di verifica dell'entrata in esercizio (scarico SF8) effettuato nell'ambito dell'attività di controllo ordinaria (IV trimestrale del 2022 ancora in corso di redazione).
	Pr. UA8-26- Gestione acque meteoriche III sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA	23/08/2023 In corso di attuazione	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022 ed ulteriore vigilanza inoltrata con nota n. 12507 del 09/03/2023 con criticità al completamento.

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
		dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A		Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA8-UA26 con prot. 35606 del 28/06/2023.
	Pr. UA8-26 - Gestione acque meteoriche V sporgente	Il Gestore deve concludere gli interventi previsti entro il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato dalla legge alla scadenza dell'AIA dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A	23/08/2023 In corso di attuazione	Rapporto di vigilanza su stato di avanzamento lavori in esito a sopralluogo effettuato in data 26 maggio 2022 trasmesso con nota Ispra prot. 37140 del 30 giugno 2022 ed ulteriore vigilanza inoltrata con nota n. 12507 del 09/03/2023 con criticità al completamento Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA8-UA26 con prot. 35606 del 28/06/2023.
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	UA9	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".	(Entro 6 mesi dal subentro) ATTUATA	DIR 246/2019 DIR 573/2019
		Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi di pavimentazioni, dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, come da progetti riportati nell'Allegato 1 alla domanda di AIA, per le seguenti aree:		Rapporto di verifica di ottemperanza intermedio –fase 1- prot. 31761 del 03/06/2022
	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree FOC1, GRF e Z.L.	- AM5: FOC1, GRF e Zone Limitrofe;	23/08/2023 In corso di attuazione	Inoltrata Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.
	Pr. UA9- Raccolta e	- AM6: ACC1 e Zone Limitrofe;		

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione	
	tratt. acque aree ACC1 e Z.L.			Inoltrata Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.	
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree ACC2, FOC2 e Z.L.	- AM8: ACC2, FOC2 e Zone Limitrofe;				
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO 1/2 e Z.L.	- AM9: AFO1/2 e ZL; Attuata Fase 1 (Parco Minerale, Parco Fossile, Parco Loppa. AGL/S, lavaggio ruote, fosse motori) In corso di attuazione fase II		Inoltrata Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.		
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree AFO4/5 e Z.L.	- AM10: AFO4/5 e ZL;				
Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree COK e Z.L.	- AM11: Cokeria e Zone Limitrofe				
	UA9 - Trasmissione all'A.C., delle coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio (comprensiva del parametro conducibilità elettrica), l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.	Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinato al completamento della prescrizione	Inoltrata Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.	

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	UA9	Il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di controllo una procedura operativa per la verifica e la manutenzione periodica della pavimentazione in conglomerato bituminoso dei piazzali, delle vasche, dei pozzetti esistenti e da realizzare, nonché della rete di raccolta acque.	Entro 3 mesi dalla realizzazione Subordinato al completamento della prescrizione	Inoltrata Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot.12527 del 09/03/2023 con criticità al completamento. Inoltrata ultima Verifica di Vigilanza nell'ambito della UA9 con prot. 35606 del 28/06/2023.

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Pr. UA10 - Gestione acque meteoriche in area IRF-SEA -PCA (scadenza : 30/06/2021)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015).	31/01/2022 come da DM 267/2021 ATTUATA	Rapporto di verifica del raggiungimento obiettivo ambientale - Rapporto 57549 del 29/10/2021 Rapporto di verifica di ottemperanza inviato con prot. 31763 del 03/06/2022
	Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per aree (scadenza: entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata	ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
		Il Gestore è autorizzato all'installazione e all'esercizio dell'impianto mobile e temporaneo per attività di deferrizzazione della scoria di acciaieria, come riportato in allegato 19.	ATTUATA	Verifiche effettuate nel corso delle visite ispettive trimestrali

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area COK (scadenza: 30/06/2020)	<p>Il Gestore è autorizzato alla realizzazione degli interventi, in conformità agli elaborati riportati nell'Allegato 11 alla domanda di AIA, finalizzati a tragaruardare i valori limite di emissione per le sostanze pericolose fissati agli scarichi parziali dei reflui di cokeria e degli altoforni e riportati nell'allegato II al DPCM 29/09/2017.</p> <p>Riguardo al trattamento dei reflui di cokeria, l'intervento di cui all'allegato 11 della domanda di AIA deve prevedere anche la filtrazione a sabbia e l'adsorbimento su carbone attivo, anche con un utilizzo non continuo.</p>	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020 ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trattamento acque di processo area AFO (scadenza: 30/06/2020)	Con riferimento all'intervento di trattamento dei reflui degli altoforni di cui all'allegato 11 della domanda di AIA, il Gestore può valutare l'opportunità di inserire una sezione di strippaggio finalizzata alla rimozione dell'azoto ammoniacale.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020 ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
	Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio suddiviso per impianti (scadenza: entro 3 mesi dal subentro)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.	3 mesi dal subentro 31/01/2019 ATTUATA	DIR 67/2019 del 31/01/2019
	UA11 - adeguamento dei sistemi di monitoraggio agli scarichi (scadenza: 31/03/2018)	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017	31/03/2018 ATTUATA	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali

N. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento	Descrizione intervento	Scadenza DPCM 2017	Report ISPRA: verifica stato attuazione/verifica completa attuazione
	UA11 - Punto di emissione 1AI, area COK: effettuare sperimentazione su Selenio (scadenza: 30/06/2021)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), può proseguire la sperimentazione come riportato nell'allegato 11 della domanda di AIA, al fine di garantire il rispetto del valore limite di emissione	30/04/2022 come da DM 267/2021 ATTUATA	Rapporto di verifica di ottemperanza prot. 40256/22 del 15/07/2022 a seguito di sopralluogo effettuato in data 26/05/2022
	UA11 - Punto di emissione 27AI, area Zincatura: presentare studio di fattibilità zinco (scadenza: 30/06/2019)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.	(30/06/2020 modificata dal DM 132/2020) 31/12/2020 ATTUATA	Rapporto n. 9654 del 01/03/21
Allegato II DPCM 29/09/2017	Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 (scadenza : 01/04/2018)	Gli scarichi parziali con codice AIA 10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa) 29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato) per le sostanze presenti nella tabella 5 dell'allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06, dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo allegato. Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi giornalieri.	ATTUATA	Verifiche svolte nel corso delle Visite Ispettive trimestrali